

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 2 ~ 14℃

日期: 2017 年 02 月 25 日

星期: 六

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	<u>巡检</u> 1. 10单元电工组件连接地线。 2. 8单元支架钻孔按装对穿丝。 3. 2单元按装十字拉撑。 4. 5单元部分孔从新钻孔。 下午在工地碰见刘成经理、支经理、施组薛工及钻孔组2人对1-5单元巡检一遍,对1单元组件按装0.5MM,其余没定由于农阻工不能按装。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 电工在10单元组件连接地线按装, 4人 2. 8单元支架钻孔、按装螺丝, 4人 3. 2单元按装十字撑。 4. 5单元钻孔从新打孔。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		总监 (总监代表):
记录人:		