

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 25 日

星期: -

工程名称: 望兰面城渔光一体光伏发电项目

天气: 阴
气温: 19-28℃

监 理 工 作 情 况	7:30. 二期工程区巡查, 开班安全例会. 抽查工程桩垂直度 和 水平间距. 行距. 开关柜内 电缆头连接. (挖断) 9:-- 电力公司 线路、电缆验收. 电力公司 架空线路验收.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 二期工程工程桩安装. (无图纸) 2. 开关柜 调试 3. 电力公司对电缆和线路验收. 4. 电缆头验收后 将缺
其 它 事 项	施工人数: 16 管理人员: 6 施工机械: 打桩机 1台 三轮车 1台.	
本日现场监理人员: 孙明 南玉荣 记录人: 孙明 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙明		

