

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 26 日

天气: 晴
气温: 19-32℃

星期: 二

工程名称: 贺兰山威远镇光伏一体分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	7:30 二期光伏区巡查, 开班前安全例会。 排查应力桩安装质量隐患。(垂直度, 表面有无施工裂痕, 间距, 入地深度等) 发现有个别应力桩, 倾斜, 爆头, 已下发通知单材料, 采购等已下发联系单 1003。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	旭 东	一、二期光伏区预应力桩施工。(90根/日) 二、电力公司提出的整改问题跟进。
其 它 事 项	施工人数: 15 管理人员: 4 施工机械: 打桩机 1 台 四轮 1 台	
本日现场监理人员: 李江, 杜南玉果		
记录人: 李江		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠

