

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 28 日

星期: 周二

工程名称: 贺兰县威远联网光伏发电项目

天气: 晴
气温: 20-34℃

监 理 工 作 情 况	7:30. 二期光伏区巡检. 对预应力桩施工进行排查. 9:30. 开关站. 电缆整改. (布控. 绝缘检测) 17:00. 进入并网程序. (反送电)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 南侧预应力桩施工 (90根/天) 2. 开关站东输(核)继电保护整定值) 3. 站内电缆(出线)整改后做. 布控. 和绝缘检测 4. 并网过程本. 线路巡查. 5. 17:00并网进入程序
其 它 事 项	17:00 开始进入并网程序. 施工人数: 26 管理人员: 8 施工机械: 液压钳. 1台 打桩机 1台 吊车 1台.	
本日现场监理人员		孙... 南... 景...
记录人: 孙... 景...		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李... 忠

