

监 理 日 志 (

天气: 多云
气温: 19-22℃

日期: 2018 年 6 月 29 日

星期: 五

工程名称: 坝兰庙威互联+渔光-一体光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

7:30 二期光伏区巡查.

对预压力管桩进行逐一排查.

发现有部分管桩倾斜, 现场已责令整改.

11:00: 并网成功.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

二期压力板施工 (90根/天)

并 (X) (X)

其
它
事
项

施工人数: 16

管理人员数: 4

使用机械: 打桩机1台.
回拖一辆

本日现场监理人员

李志 南玉荣

记录人: 南玉荣

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李卫忠

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建