

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 7 月 1 日

星期: 12

工程名称: 如皋通威互联网渔业光伏发电项目

天气: 雨
气温: 19℃-26℃

监 理 工 作 情 况	7:30, 在建光伏区例行巡查. 发现应力桩施工过程中, 有桩头现象. 已口头责令整改. 逐一排查应力桩. 9:20, 下雨, 停工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 应力桩施工 (90根/天) 2. 已施工的应力桩, 桩头除锈.
其 它 事 项	施工人数 : 10 管理人员 : 2 施工机械: 打桩机	
本日现场监理人员		孙... 南... 等
记录人: 孙...		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李... 己...

