

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 6 日

星期: 二

工程名称: 宜兴通威渔光一体光伏发电项目

天气: 雨
气温: 19-30℃

监 理 工 作 情 况	7:30 在通威光伏区巡查。 刘工前-安全教育。 临时用电接线不规范, 现场责令整改 已整改。 箱变基础支模, 检查钢管支架安全性(牢固) 预应力桩施工, 检查垂直度, 水平位置。 10点下雨 第一次监理例会, 下午2:30分	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 箱变基础支模, 10日 2. 11日箱变地基(压实) 3. 预应力桩施工, 95根/天
其 它 事 项	施工工人数: 18人 管理人员数: 4人 施工机械: 压实机 1台 打桩机 1台 切割机 1台	
本日现场监理人员: 刘小华 南玉荣		
记录人: 刘小华 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹卫忠		

