

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 17-27℃

日期: 2018 年 7 月 7 日

星期: 二

工程名称: 贺兰县互联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

7:30. 光伏区巡视检查
11#箱变基础钢管支架倾斜有安全隐患.
现场责令整改.
压力木桩逐一排查. 消除质量安全隐患.
箱变基础用混凝土钢筋. 焊接工艺不符
合规范要求. 已下整改通知单一次

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 10#箱变基础. 钢筋绑扎
2. 11#箱变基础支模
3. 预压力木桩施工. 90根

其 它 事 项

施工机械: 打桩机 1台
施工工人数: 17
管理人员数: 3

本日现场监理人员

杨小明 南玉荣

记录人: 杨小明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李忠

