

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 8 日

星期: 2

天气: 多云

气温: 29-18℃

工程名称: 贺兰通威互联网渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 7:30 光伏区(在建)例行巡查.
2. 10#箱变基础检查钢筋绑扎工艺.
3. 11#箱变基础检查钢管支架和平台的牢固.
4. 预应力桩施工过程中检查垂直度.
5. 桩头除锈检查除锈是否除干净.
6. 总包汇报, 业主、监理方联合验仓检查.

已下整改清单一份.

已下联系单一份.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

旭
东

1. 10#箱变基础钢筋绑扎.
2. 11#箱变支模
3. 预应力桩施工 190根/天
4. 桩头除锈.

其
它
事
项

有个别工人不正确戴安全帽.
已现场整改.
11#箱变钢管支架不牢固. 存
在安全隐患. 已现场整改.

施工人数: 17

管理人数: 3.

施工机械: 打桩机1台.
切割机1台.

本日现场监理人员

方... 南王景

记录人: 方... 南王景

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严已思

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建