

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 9 日

星期: 一

工程名称: 贺兰通威渔光一体光伏发电项目

天气: 多云
气温: 29-17℃

监 理 工 作 情 况	7:30. 光伏区巡查. 11#箱变基础钢筋绑扎检查 12#箱变基础支模. 钢管支架牢固性检查 预应力木匠间距. 行距. 垂直度检查. 柜头除锈. 检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 箱变基础 10#钢筋绑扎 3人 2. 箱变基础 12#支模 4人 3. 箱变基础 10#钢筋焊接地线整改. 3人 4. 柜头除锈. 涂防锈漆. 3人
其 它 事 项	施工人数: 13 管理人员: 3 施工机械: —	
本日现场监理人员 孙山明 李王泉		
记录人: 孙山明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李王泉

