

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 10 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 27-17℃

工程名称: 贺兰区威远镇同德光一体光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	7:30 在建光区巡查. 警戒到场. 合格证随车. 4台. 35根/车 140根 6.5m. 经检查, 表面无裂痕. 长度合格. 庄力承施工今日停工. 待料. 示 联系单一份.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 11#箱变基础绑筋. 12#箱变基础支模 警戒卸车. 14车
其 它 事 项	警戒到场 4车. 35根/车. 共 140根 6.5米. 合格证随车. 施工工人数: 11 管理人员: 3 施工机械: 吊车. 1台.	
本日现场监理人员 杨小明 南玉泉		
记录人: 杨小明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李己忠

