

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 12 日

星期: 6

工程名称: 宜兴区威互联网渔光一体光伏电站项目.

天气:

气温: 19℃ - 34℃

监
理
工
作
情
况

7:30. 在建光伏区例行巡查.

11#箱变. 马金模. 验筋.

13#箱变支模有偏差. 现场整改完成后再
才敢进行支模.

10#箱变预留箱变基础有偏差. 现场
整改.

下联系单一份.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

10#箱变基础支模整改, 4人

12#箱变基础钢筋绑扎, 3人

其
它
事
项

施工人数: 7

管理人数: 3

施工机械: .

本日现场监理人员

方... 王... 王...

记录人: 方... 王...

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王...

