

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 14 日

天气: 晴
气温: 21-34℃

星期: 六
工程名称: 贺兰县威远联网渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 10#箱变基础验筋. 验模. 过程中. 发现.
1. 钢筋离模板太近. 要求现场整改.
 2. 边角处用钢筋来绑扎. 要求现场整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

应力桩到货卸车. 8条 6.5m. 280根.
斜14度. 420根.
10#箱变基础. 整改.

其
它
事
项

施工人数: 8人
管理人员: 3人
施工机械: 吊车1台

本日现场监理人员

王心明 南玉荣

记录人: 王心明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹卫忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建