

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 18 日

星期: 三

工程名称: 贺兰通威渔光一体光伏发电项目

天气: 晴

气温: 35°-22°C

监
理
工
作
情
况

1. 7:30 光伏区巡查.
2. 发现 13#箱变基础预留钢筋焊接工艺粗糙, 引起四下边不在一个水平上. 要求整改.
3. 施工工人在工作区域. 穿拖鞋上班. 现场责令整改.
4. 箱变基础钢筋绑扎特别严重. 下整改通知单.
5. 组织专项安全检查, 填写安全检查记录表.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 转运光伏板
2. 拖运应力桩.
3. 应力桩(打桩)施工. 50根.
4. 13#箱变基础绑筋.
5. 卸管桩. 3#箱变 6.5m PP管. 420.

其
它
事
项

施工工人数: 13
管理工人数: 3
施工机械: 钢筋1台 吊车1台
白泥3台.

本日现场监理人员

孙明 南玉荣

记录人: 孙明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙明

