

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 19 日

星期: 07

工程名称: 贺兰县威远联网光伏发电项目

天气: 雨转晴
气温: 30℃ - 21℃

监
理
工
作
情
况

中午下雨

1. 下午开监理例会, 14:30.
2. 浇筑箱变基础, 13# 12# 11# 检查高混
过序单, 塌落度, 试块制作.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

旭

东

1. 转运后力桩. 4人
2. 浇筑箱变基础平台. 7人

其
它
事
项

施工人数: 11人
管理人员: 3人
施工机械: 吊车1台 振动棒1台
电焊机1台.

本日现场监理人员

姜心明 南玉荣

记录人: 姜心明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李己忠

