

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 29 日

星期: 四

工程名称: 双兰园咸互联网渔光一体光伏发电项目

天气: 阴有雨
气温: 34℃-19℃

监
理
工
作
情
况

7:30 光伏区巡检。
发现卸管桩的工人没正确佩戴安全帽
责令整改,并下罚单一份,要求加强
施工人员安全教育。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

旭
东

- ① 预压方桩施工。
- ② 卸管桩 3 节, 6.5m
- ③ 和料区材料(运转)到工地。
- ④ 拖运管桩。

其
它
事
项

施工工人: 12 人
管理人员: 3 人
施工机械: 吊机 1 台 回拖机 1 台
铲车 1 台 打桩机 1 台

本日现场监理人员

卢小波 卢小景

记录人: 卢小波

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 卢小波

