

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 1 日

星期: 三

工程名称: 望江县威远镇互联网渔光一体光伏发电项目

天气: 晴

气温: 32-22℃

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区检查.
2. 发现光伏材料、支架、镀锌件有质量隐患, 已下整改通知单一份.
3. 10#箱变基础有裂缝, 已下整改通知单一份.
4. 验收计划下联系单一份.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 拖运材料.
2. 绑扎后力工在施工现场.
3. 搬运过道的钢筋板.

其
它
事
项

施工人数: 8人

管理人员: 3

施工机械: 钢筋冷弯机一台 打压机一台 平板车 1台

本日现场监理人员

孙小明 高玉荣

记录人: 孙小明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李卫忠

