

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 4 日

星期: 7

工程名称: 双辽市威臣联兴网渔光一体光伏发电项目

天气: 晴

气温: 34℃-22℃

监
理
工
作
情
况

1. 7:30 光伏区巡查.
2. 逐一排查吊杆压力木桩(已施工的), 发现有
个别大端头的压力木桩, 责令整改.(13区)
3. 下取系草一次.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 压力木桩施工
2. 拖运管桩.

其
它
事
项

施工人数: 6
管理人员: 3
施工机械: 打木桩机1台
回桩1台.

本日现场监理人员

姜一唯 姜玉荣

记录人: 姜一唯

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严己忠

