

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 7 日

天气: 晴转雨
气温: 28-21℃

工程名称: 夏兰风电互联网光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

7:30. 光伏区检查,
1. 检查 11# 12# 箱变基础拆模后. 无漏筋
无. 麻面. 现象.
2. 检查 13# 桩头除锈. 是否有漏除锈.
锈带.
下午雨未施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

旭
东

1. 预应力桩施工. (半天)
2. 桩头除锈. (半天)

其
它
事
项

施工人数: 7
管理人员: 2
施工机械: 打桩机 1 台

本日现场监理人员

胡小旺 市玉荣

记录人:

胡小旺

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

市玉荣

