

监 理 日 志 ()

期: 2018 年 8 月 19 日

天气: 晴
气温: 29℃ - 18℃

工程名称: 贺兰通威互联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区巡查
2. 发现 11 区支架安装有的包槽倾斜.
还有用钝器去打支架现象. 已责令整改.
3. 非施工人员, 无安全帽. 严禁进入施工区域
4. 管桩降桩施工. 发现有个别有横裂缝.
5. 已涂防锈漆的桩头有生锈现象.
已责令整改.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

地
区

1. 管桩降桩.
2. 支架安装. 运支架.
3. 安装箱变.
4. 一期所已接满. 除锈.

其 它 事 项

施工人数: 20人

管理人员: 3人

施工机械: 吊车1台. 平板1台. 卸车1台
打桩机1台. 四轮1台.

本日现场监理人员

胡山明 申玉泉

记录人: 胡山明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严己生

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建