

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 20 日

星期: 一

工程名称: 贺兰区威互联网光伏发电项目.

天气: 晴.

气温: 28°C - 18°C

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏区巡查. 2. 支架安装. 檩条上有污渍, 责令整改. 3. 检查事故油池坑. 4. 检查区下网. 刚到的支架. 5. 出联系单 2 次. 通知单 1 次.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	旭 东	1. 吊卸支架 1 车 2. 支架安装. 3. 事故油池开挖. 4. 转运组件装好支架. 5. 降板施工
其 它 事 项	施工工人数: 25 管理人员人数: 2 使用机械: 吊车 1 台 铲车 1 台 打板机 1 台	
本日现场监理人员		李... 王... 李... 王...
记录人: 李...		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王...

