

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 21 日

天气: 有时降雨

气温: 24℃ - 16℃

工程名称: 贺兰区成互联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区例行巡查
2. 检查应力棒施工完成的数量, 有近于 80% 的应力棒裂缝, 已下整改通知单.
3. 支架安装要求佩戴安全带, 现场已责令整改, 消除安全隐患.
4. 检查已装支架整改.
5. 下联系单一次, 通知单一次.
6. 发现罗田, 平垫弹簧垫圈有随意丢失现象.

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
旭 升	1. 支架安装, 8 2. 直流电缆敷设, 3 3. 运转支架, 3 4. 支架限位整改, 1

其 它 事 项

施工人数: 14
 管理人员: 2
 施工机械: 四轮车, 吊车

本日现场监理人员

李小明 李永景

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李永景

记录人: 李小明

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建