

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 22 日

星期: 三

工程名称: 望兰正成互联网文化发电站

天气: 29°C-19°C
气温: 24°C

监 理 工 作 情 况	1 7:20 光伏电站检查 2 发现已施工处树头有露筋, 责令整改. 3 钢筋绑扎, 光伏电站. (无钢筋, 无主筋. 无钢筋, 无主筋) 4 光伏电站组件有污渍, 责令整改. 后才可以安装. 5 光伏电站组件整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td></td><td> 1. 光伏电站安装 8人 2. 树头露筋防护 2人 3. 光伏电站支架 3人 4. 光伏电站组件整改 1人 5. 光伏电站电缆敷设 2人 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		1. 光伏电站安装 8人 2. 树头露筋防护 2人 3. 光伏电站支架 3人 4. 光伏电站组件整改 1人 5. 光伏电站电缆敷设 2人
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	1. 光伏电站安装 8人 2. 树头露筋防护 2人 3. 光伏电站支架 3人 4. 光伏电站组件整改 1人 5. 光伏电站电缆敷设 2人				
其 它 事 项	施工人员: 16. 管理人员: 2 使用机械: 吊车 1台. 电焊机 1台.				
本日现场监理人员	李小明 苏玉荣				
记录人: 李小明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李小明				

