

监 理 日 志 ()

期: 2018 年 8 月 25 日

天气: 晴
气温: 22-18℃

名称: 江苏通成互联网络光电发电使用

监 理 工 作 情 况

1. 7:00 光伏区检查.
2. 发现施工人数已定装组件工人只有3人, 不能满足施工需要. 现场要求增加施工人数.
3. 发现爆头的除锈, 有未清理干净现象. 要求现场整改.
4. 检查中发现组件安装工人有未佩戴安全带现象. 警告一次. 现场整改.

施 工 情 况

施工单位 施 工 内 容 及 进 度

1. 彩钢屋面板施工.
2. 安装组件板.
3. 屋顶电箱改造
4. 组件安装.

其 它 事 项

施工人数: 2
管理人员: 2
使用机械: 打压机, 电焊机, 电钻等

本日现场监理人员: 李永成 郭玉荣

记录人: 李永成

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李永成

江苏省住房和城乡建设厅监制

