

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 26 日

星期: 四

工程名称: 江苏建成互联网光伏发电项目,

天气: 晴

气温: 18℃ - 30℃

监
理
工
作
情
况

1. 7:40. 光伏区巡检.
2. 1#区西侧有未尾头生锈. 已多次催整改.
3. 新工之技术力量不能满足施工需要. 已不联系. 学. 做安全和技能培训.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

九
东

1. 吊座力板施工
2. 支架组立
3. 组件安装.
4. 蓄电池池就位.
5. 直流电缆敷设.

其
它
事
项

施工人数: 27
持证人数: 3
使用机械: 吊车1台 打桩机1台
板车1台.

本日现场监理人员

李永明 李玉龙

记录人: 李永明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李永明

