

监 理 日 志 ()

期: 2018 年 8 月 29 日

天气: 晴
气温: 30-21℃

工程名称: 江苏互成互联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区巡查
2. 组件安装过程中, 木架有漏装的现象, 已责令现场整改。
3. 11区 11101N 02N, 木架锈蚀严重, 现场已责令整改。

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	1. 打木架施工。 2. 支架转运 3. 支架安装 4. 组件安装 5. 直流电缆敷设。

其 它 事 项

施工人数: 2P
管理人数: 2
使用机械: 打木架机 1台 叉车 1台
电焊机 1台 吊车 1台

本日现场监理人员: 王... 邵... 袁...

记录人: 王... 邵... 袁... 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 邵... 袁...

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建