

监 理 日 志 ()

期: 2018 年 9 月 4 日

天气: 晴
气温: 25℃-16℃

工程名称: 贺兰县成王联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区巡查.
2. 组件安装过程中. 光伏板不平整.
3. 光伏板接线不整齐.
4. 支架力矩施工有螺栓头(2个) 现场要求整改. (已整改)

施 工 情 况

施工单位 施 工 内 容 及 进 度

加

9

1. 支架安装 2组.
2. 组件安装 5组.
3. 直流电缆敷设. (2人)
4. 支架力矩施工 (5人)
5. 标准拖安装. 2人
6. 平整场地

其 它 事 项

施工人数: 33人
管理人数: 2人
使用机械: 钩机1台 打桩机1台
吊车1台

本日现场监理人员 王 玉 芳

记录人: 王 玉 芳 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 玉 芳

