

监 理 日 志 ()

期: 2018 年 9 月 8 日

天气: 晴
气温: 26°C - 9°C

程名称: 望江县互联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区巡查
2. 11区 6号逆变器(1-8)组, 15号逆变器(1-8)组. 发现多处无螺丝孔.
3. 6号逆变器13# 漏水. 20cm. 待二次确定.
4. 11区 2号逆变器(1-8)组 无. 平整.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 组件安装
2. 支架安装
3. 板头除锈
4. 支架转运

其 它 事 项

施工人数: 4P
管理人数: 3人
施工机械: 吊车1台 平板车1台

本日现场监理人员

李永明

李永明

记录人: 李永明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李永明

