

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 11 日

星期: 二

工程名称: 贺兰区威互联网光伏发电项目

天气: 晴

气温: 25-13℃

监 理 工 作 情 况	<p>1. 7:30. 业主, 监理, 检查光伏区.</p> <p>2. 巡查中发现光伏区组串接地沟深度不够, 满足施工需要, 要求现场整改.</p> <p>3. 12区 23N. 组串组件安装不规范, 责令现场整改.</p> <p>4. 现场有个别工人, 组件施工时, 没正确佩戴安全帽, 现场要求整改.</p>	
施 工 情 况	加 工	<p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支架组装 2. 支架横梁撒料. 3. 支架安装 (13区) 4. 组件安装. 5. 光伏板(正. 负) 连接. 6. 12#箱变基础浇筑梯安装 7. 直流电缆敷设.
其 它 事 项	<p>施工人数: 50人</p> <p>管理人员: 3人</p> <p>使用机械: 铲车1台, 三轮车1台, 焊机1台.</p>	
<p>本日现场监理人员: 李... 李... 李...</p>		
<p>记录人: 李... 李...</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李... 李...</p>

