

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 15 日

星期: 二

工程名称: 贺兰区成互联网光伏发电项目

天气: 多云
气温: 18-8℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30 光伏区巡查 2. 13区组件安装不规范, 要求整改. 3. 组串器接地回填土不密实, 要求整改. 4. 检查箱变基础下电缆预留架安装, 焊接部位, 做防锈处理. 5. 检查组串器接地线安装. 6. 检查各道施工工序, 安全措施. 7. 下联系单一次		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	旭 东	1. 支架组装 2. 撒料 (转运支架) 3. 支架安装 4. 组件安装 5. 直流电缆安装 6. 电缆预留架安装 7. 油池做防水处理 8. 组串器接地线	
其 它 事 项	施工人数: 50 管理人数: 3 施工机械: 吊车1台, 运输车1台		
本日现场监理人员		李心成 李元景	
记录人: 李心成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元景	

