

监 理 日 志 ()

期: 2018 年 9 月 22 日
 工程名称: 贺兰县成互联网光伏电站项目

天气: 晴
 气温: 21 - 7℃

1. 7:30. 光伏电站巡查.
2. 组串间接地检查
3. 组件安装检查并整理.
4. 组串间接地沟深度不够. 现场要求整改
5. 整理光伏电缆沟检查.

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

加
工

1. 支架组装
2. 支架安装
3. 组件安装
4. 接地(组串间)连接. 从焊塔
5. 光伏整理电缆沟施工.
6. 整理电缆敷设

施工人数 = 50 50

管理人数 = 3 人

使用机械: 焊机 2 台 吊车 1 台
 0 吨 1 台 铲车 1 台

本日现场监理人员

方心明 李永东

记录人: 方心明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李永东

江苏省住房和城乡建设厅监制

五版表



由 扫描全能王 扫描创建