

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 27 日

星期: 12

工程名称: 贺兰区成互联网光伏发电项目

天气: 晴
气温: 22-4℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏区检查. 2. 13区接地沟深度不足 3. 13区组件安装过程中. 有个别工人在组件上. 4. 敷设高压电缆时. 禁止在地上拖拽. 5. 电缆直埋电缆沟内余土清理不准. 现场要求整改. 6. 箱变平台下. 电缆预留架焊接部位未做防腐处理.	
施 工 情 况	施工单位 旭	施 工 内 容 及 进 度 1. 高压电缆施工. 2. 组件安装 3. 支架安装 4. 撤料 5. 3号油池整改. 6. 电缆沟(部分)安装.
其 它 事 项	施工人数: 48 管理人员: 3 使用机械: 吊车1台 钩机2台 装载机1台 0.92台	
本日现场监理人员: 李... 市... 市...		
记录人: 李...		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李...

