

监理日志 ()

2018年10月24日

天气: 晴
气温: 21℃ - 10℃

名称: 贺兰县威远镇光伏扶贫项目

1. 7:30. 光伏区检查
2. 发现组串间接地沟深度不够, 不能满足工程要求, 立即通知施工单位.
3. 口头责令 13区. 问题组串及时整改.
4. 检查 35kV 电缆桥架对电缆的保护层安装.
5. 检查 35kV 沟. 盖砖. (电缆沟)
6. 下午中秋节. 部分工人休息.

施工单位	施工内容及进度
<p>中</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组串安装 2. 支架安装 3. 电缆头制作 4. 35kV 电缆穿管安装. 5. 沟槽. 盖砖. 6. 电缆头制作
<p>施工人数: 47. 施工管理人员: 3 使用机械: 吊车 1台 钩机 1台</p>	
<p>日现场监理人员</p>	<p>方... 邵... 等</p>
<p>记录人: 方...</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严... 已</p>

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建