

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 1 日

星期: 一

工程名称: 贺兰区成互联网光伏电站项目

天气: 晴
气温: 19℃ - 27℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏区质量安全检查. 2. 检查发现 13 处光伏组件安装不规范, 限期整改. 3. 检查环沟深度, 以及热镀锌槽. 4. 检查逆变器安装是否整齐. 5. 检查逆变器检测, 柜内短路-强电. 6. 检查箱变爬梯除锈、防腐	
施 工 情 况	施工单位 加东	施 工 内 容 及 进 度 1. 组件安装 2. 逆变器安装 3. 支架安装. 4. 环沟开挖, 以及接地安装 5. 爬梯防腐
其 它 事 项	施工人数: 47 管理人员: 3 使用机械: 吊车 1 台 装载机 1 台 钩机 1 台	
本日现场监理人员: 孙明 李亚		
记录人: 孙明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙明

