

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 10 日

期：三
程名称：贺兰通威互联网光伏发电项目

天气: 阴
气温: 0-17℃

气温: 0-17°C

监
理
工
作
情
况

1. 7:50 - 在惠光化区巡查。(13区)
2. 并网前，联合巡检。并在线路箱变。
3. 下午，巡查也。冲击线路一切正常。
4. 冲击箱变：13#三次 12#三次 11#三次 10#三次
- 一切正常
5. 11区并网。巡查也。汇报箱、并网。
(远组方、业组方、信组方、送包方)

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

旭
吉

1. 组串接地 焊接。
2. 背板连接。
3. 逆变器(接地安装)及安装。
4. 冲击线路及箱变。
5. 环网平整。

其它事项

3. 施工作业... 20
 4. 管理作业人员... 4
 使用机械：①轮式装载机1台。

本日现场监理人员	姜山明 郭永景
----------	---------

制 记录人: 刘永明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马建

表五版書

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建