

监 理 日 志

工程名称: 榆兰县西盛至红寺+20MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 6 日 星期二	气候	晴	气温	-2-9℃
监理人员动态: 现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员 1 人, 施工工人 5 人					
施工机械动态: 挖掘机 1 台					
施工部位及进展情况	新建事故油池施工 综合楼顶避雷带除锈及防腐				
检查发现的问题	检查发现油池地基未夯实 油池附近道路上泥土较多				
处理措施、意见、结果	现场已要求整改				
协调内容或其他	资料整改				
记录人	南玉荣	总监签阅	尹卫安		

