

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳杨堤乡污水处理站二期工程

日期	2017年10月20日 星期五	气候	多云	气温	10℃~17℃
监理单位动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样.			
施工方人员动态:	5人施工				
施工机械动态:	1台装载机运行				
施工进度情况	1. 现场进行排查方阵内电缆沟下陷处,及路面下陷处. 2. 用装载机、人工进行整改.				
检查发现的问题	1. 高台地方^{雨水}冲刷严重造成因少设封堵较少. 2. 道路处的电缆沟冲刷严重,电缆外露.				
处理措施、意见、结果	1. 对电缆沟下陷处,修外沟渠. 2. 对方阵内电缆沟下陷处要求逐个方面进行排查处理				
协调内容或其他					
记录人	张明武	总监签阅	张明武		

