

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳板桥污水处理厂二期500m³/d工程

日期	2017年12月22日 星期日	气候	多云	气温	9℃~17℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场2台逆变器。 检验合格,合格证齐全。 表面无损伤,完好,合格。			
施工方人员动态:	7人施工(整修电缆沟)				
施工机械动态:	1台装载机运行				
施工进度情况	1. 到场2台逆变器,进行吊卸。 2. 继续整修13#~136#电缆沟,挖开部分电缆沟进行排查统计。				
检查发现的问题	1. 检查雨水管道逆变器是否有漏水现象。 13#逆变器从窗户上沿滴水,因大罩接处造成。 2. 133#部分^{新建}回填土下沉严重。				
处理措施、意见、结果	1. 可美尔相关厂家到场进行处理,逆变器焊接处漏水处理。 2. 对133#部分^{新建}回填土进行重新回填。				
协调内容或其他					
记录人	仲强	总监签阅	张明		

