

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳栉花沟清洁能源三期50MW工程

日期	2017年10月26日 星期四	气候	阴	气温	9℃~15℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样.			
施工方人员动态:	7人施工(电工及焊工)				
施工机械动态:	1台装载机工作				
施工进度情况	1. 继续对109井口115井口等电缆沟进行整改. 2. 对112井口等电缆沟进行修复.				
检查发现的问题	1. 112井口等电缆沟下沉较严重.				
处理措施、意见、结果	1. 已对112井口等电缆沟进行处理.				
协调内容或其他					
记录人	孙 强	总监签阅	张 昭 武		

