

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳恒基220kV变电站工程 50kV 2号

日期	2017 年 10 月 27 日 星期 五	气候	多云	气温	9℃~15℃
监理人员动态:	2人工作		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.		
施工方人员动态:	7人施工 (整改电缆沟)				
施工机械动态:	1台装载机工作				
施工进度情况	1. 对 116# 间隔 112# 间隔进行电缆沟整改. 2. 安装 118# 间隔的一级串隔柱枕.				
检查发现的问题	1. 118# 间隔靠近路边的一级串隔柱枕下陷严重, 致支架弯曲变形.				
处理措施、意见、结果	1. 将支架进行拆除, 修复完一级串隔柱枕, 再按照要求安装.				
协调内容或其他					
记录人	何 强	总监签阅	王 明 武		

