

# 监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳木梳港清洁能源二期50mw工程

|            |                                              |                                    |        |    |        |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|----|--------|
| 日期         | 2017年10月28日 星期六                              | 气候                                 | 多云     | 气温 | 9℃~16℃ |
| 监理人员动态:    | 2人工作                                         | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无材料进场, 无取样. |        |    |        |
| 施工方人员动态:   | 7人施工 (挖设电缆沟)                                 |                                    |        |    |        |
| 施工机械动态:    | 1台装载机工作.                                     |                                    |        |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 挖设109#~123#杆塔电缆沟挖设结束.<br>2. 整理完工三期资料.     |                                    |        |    |        |
| 检查发现的问题    | 1. 109#~123#杆塔电缆沟有部分地方挖设不到位.<br>2. 挖设材料仍有欠缺. |                                    |        |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 对109#~123#杆塔电缆沟继续挖设.<br>2. 尽快补齐材料提交完工资料.  |                                    |        |    |        |
| 协调内容或其他    |                                              |                                    |        |    |        |
| 记录人        | 仲浩                                           | 总监签阅                               | 7R1830 |    |        |

