

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳农村饮水安全工程450m³/d水厂

日期	2017年10月9日 星期一	气候	小雨	气温	10℃~17℃
监理单位动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.			
施工方人员动态:	2人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因小雨未进行施工. 2. 核对近期引孔数量. (施工方早9:00提交引孔表)				
检查发现的问题	1. 因部分引孔未使用, 需实地与^重国纸核对, 才能确认准确数量引孔数量.				
处理措施、意见、结果	1. 实地对引孔数量进行核实, 近期雨水较多, 施工场地无法进入, 无法核实.				
协调内容或其他	1. 因中雨未进行施工.				
记录人	孙以	总监签阅	张明光		

