

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 18 日

星期: 六

工程名称:

陕西合阳清洁能源三期50MW工程.

天气: 晴

气温: 6℃~20℃

监
理
工
作
情
况

1. 早8:00. 与定东、放线人员一起到^{施工}现场. 甲方技术负责人与施工人员确定位置及一些操作规程.
2. 早9:00, 甲方联系当地装载机, 对施工场地进行平整.
3. 早10:00, 打桩人员及机械到施工现场进行钻孔. 经测量, 误差在150cm±5以内, 符合图纸设计要求.
4. 下午1:00, 施工人员进行支模, 一切正常.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 绑扎钢筋笼, 今天共做出300个左右
2. 132井点安装, 放线大样, 支模1/3

其
它
事
项

现场施工人员: 8人绑扎钢筋, 2人点焊, 6人支模, 2人装车, 1个司机
2人定东, 3人放线, 管理人员3人.

共计28人.

本日现场监理人员

何中杰

董晋生

何中杰

记录人: 何中杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张明