

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 日

工程名称: 陕西金阳桂花湾清淤工程 二期 50mW 工程

天气: 晴
气温: -2.0~5.1
东南风4级

监
理
工
作
情
况

1. 早8:30到施工现场,发现点焊钢筋笼未按要求点焊,已责令整改,按
要求点焊,并对之前漏点部分进行补焊
2. 因风较大,施工进行缓慢,已要求做好防护措施,预计这两天有中大雨,
浇筑混凝土暂停进行。
3. 定点及放线进行较顺利。
4. 现场施工人员有部分未佩戴安全帽,已要求全部佩戴。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 绑扎点焊钢筋笼3天完成300个。
2. 支模,标高共完成40个,进度较缓慢。
3. 定点、放线 134# 完成。

其
它
事
项

现场施工人员, 8人绑扎钢筋, 1人点焊, 1人穿钢筋, 13人支模、标高,
1人打桩, 1个司机, 2人定点, 3人放线,
监理3人, 一直在现场施工, 共计33人。

本日现场监理人员

仲涛

董高生

记录人: 仲涛

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 仲涛