

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 20 日

天气: 晴
气温: 5~12℃

星期: _____
工程名称: 陕西合明桂花湾清洁能源三期 50 MW 工程

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:30 到施工现场, 现场正在打混凝土, 用的是 C30, 采用的是商砼。
步骤: 将商砼倒入截浆机中, 然后用漏斗倒入支好的模板中, 并用 ~~振动棒~~ 振动棒捣振, 用水平尺测模板垂直度, 并调整垂直, 螺栓预留 6~7cm。(打混凝土前将螺栓丝杆抹上黄油)
2. 对浇筑好的基础桩进行测量, 有部分钢筋被浇筑时打偏, 已要求对其修正至符合要求。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

陕
西
宏
兴

1. 绑扎、点焊钢筋笼今天完成 300 个。
2. 共浇筑混凝土基础桩 60 个。
3. 定点放线 132 个完成 2/3。

其
它
事
项

现场施工人员: 8 人绑扎钢筋, 1 人点焊、1 人弯钢筋、13 人支模、1 人打桩。
1 个司机、2 人定点、3 人放线,
监理 3 人, 一直在现场施工, 共计 33 人。

本日现场监理人员

李中杰 黄高生 李中强

记录人: 李中强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李中强