

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 二

工程名称: 陕西合阳桂花湾治能源三期50MW工程.

天气: 晴
气温: 5.6~12.6
东南风1级.

监
理
工
作
情
况

1. 早上到施工现场巡视, 发现模具拆除后, 桩表面有许多小坑, 已要求派人修补. 原因是振捣不到位, 已要求加长振捣时间.
2. 发现许多钢筋笼上未设撑块, 螺栓上未抹黄油. 已要求整改.
3. 发现打混泥土后, U形螺栓位置偏差较大, 已要求派人在后面进行校正.
4. 发现拆模后, 桩未进行养护, 已要求对拆完模的桩进行包裹塑料薄膜养护.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

陕西合阳桂花湾治能源三期50MW工程

1. 今天打完2车商砼. 共计打了240个桩.
2. 今天绑孔钢筋共计320个.
3. 支模. 标高. 132个完成1/2

其
它
事
项

现场施工人员: 8人绑孔钢筋, 1人点焊, 1人穿钢筋, 13人打混泥土, 支模2人, 1个司机, 2人装卸, 打桩1人, 垫点2人, 放线3人, 3个管理. 共37人.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)