

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 22 日

星期: 三

工程名称: 陕西金阳林茂清洁能源开发有限公司 50MW 光伏工程.

天气: 晴
气温: 26~14℃

东南风 2 级

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:30 出施工现场巡视, 发现运到现场的钢筋笼绑孔不到位, 已要求现场进行绑孔. 经检查整改后符合要求.
2. 7.1 午到场 - 检查钢筋, 共计 7 处, 经测量皆符合要求. (1/0 处, 虫咬处)
3. 中午到 1400 个 U 形虫咬桩, 经测量宽度中到中 (丝桩) $14.5 \pm 0.5 \text{cm}$, 符合要求, 个别有偏差的, 已要求加工时, 当场校正.
4. 今天打完 2 车高砂, 打完 100 根桩.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 今天打完 100 根桩, 共计打完 360 根桩.
2. 绑孔, 点焊完成 300 个 ^{钢筋} 筋笼.

其
它
事
项

现场施工人员: 8 人绑孔 ^{钢筋} 筋, 1 人点焊, 2 人装卸, 1 个运钢筋笼司机, 2 个拆混凝土司机, 支模 2 人, 标高 2 人, 打桩 1 人, 放线 2 人, 定点 2 人, 3 个管理, 15 人打混凝土, 共计 41 人.

本日现场监理人员

李中杰

黄晋生

李中浩

记录人: 李中浩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张明武