

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 23 日
 星期: 四
 工程名称: 陕西合明桂花湾清淤浆源三期50MW工程.

天气: 小雨
 气温: 3℃ ~ 12℃

监
理
工
作
情
况

1. 早8:30到施工现场发现, 由于风大, 包裹桩的塑料薄膜破裂, 已要求施工方进行重新包裹, 对拆^模的桩进行保护.
2. 发现模具的高度太低, 有许多需要二次浇筑, 已要求施工方尽快更换模具.
3. 因小雨, 下午未施工.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

陕
西
宏
兴、

1. 绑扎、点焊钢筋 200个.
2. 因商砼今天未到未进行浇筑.

其
它
事
项

现场施工人数共41人.

本日现场监理人员

仲浩

黄晋生

仲浩

记录人: 仲浩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张成