

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 24 日

星期: 五

工程名称: 陕西咸阳木杆镇清洁能源二期50mw工程.

天气: 晴

气温: 4℃~14℃

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:30 到施工现场巡视发现, 有部分施工人员未佩戴安全帽, 存在安全隐患, 已要求月进入施工现场人员必须佩戴安全帽.
2. 下午 14:00 到施工现场巡视, 发现, 部分模板之间缝隙较大, 混凝土浇筑严重, 已要求整改.
3. 施工现场, 垃圾较多, 已要求清理.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

陕
西
宏
兴

1. 绑扎点焊钢筋笼 200 个.
2. 因雨路早上未到, 下午浇筑混凝土, 共浇筑一车.

其
它
事
项

浇筑混凝土人数 19, 绑扎钢筋 8 人, 管泥 3 人, 是定 2 人, 放线 1 人, 司机 1 人, 2 人收卸, 共计 38 人.

本日现场监理人员

仲杰

黄高生

仲浩

记录人: 仲浩

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明时