

监理日志()

日期: 2017年7月25日

星期: 六

工程名称: 陕西金阳铝业清洁能源项目50mw2#炉

天气: 晴
气温: 20~26℃
东南风二级

监理工作情况	<p>1.早8:30到施工现场巡视,发现问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、支模缝隙过大,浇注漏浆太多,沉降严重 2、浇注前U形螺栓上未涂抹黄油. 3、支模未在同一水平线上. 4、模板间距大,不足1米,有移位. <p>以上问题,已要求整改,明天检查.</p>	
	施工单位	施工内容及进度

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	陕西宏兴	<ul style="list-style-type: none"> 1、因浇注太慢,铁水钢孔钢筋变形. 2、浇筑完2号高砼. 3. 完成3150方体完成.

其它事项	现场施工人员41人,共3个管理.	

本日现场监理人员	仲杰	黄雷生	仲海
记录人:	仲海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	张明伟